ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Թ. Թադևոսյան Ինժեներ բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Մկրտչյան Մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ

ՕԳՈՍՏՈՍ 2019

ՄԱՍ Ա. ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ			
Երկիրը	Հայաստանի Հանրապետություն		
Ծրագրի անվանում	«Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագիր» Սյունիքի մարզի Կապանի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի վերանորոգում		
Շինարարական աշխատանքների շրջանակը	Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունները՝ ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցերի կառուցում, դռների տեղադրում, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, ներքին ոչ կրող պատերի քանդում և կառուցում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, ներքին ենթակառուցվածքների մոնտաժ, մասնաշենքի լանջավոր տանիքի և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում, արտաքին մուտքի թեքահարթակի կառուցում, հարակից տարածքի մասնակի բարեկարգում, ջրահեռացման համակարգի խողովակների նորոգում կամ փոխարինում: Կառույցի 1-ին հարկը (522.86 քմ) և 2-րդ հարկի 235 քմ տարածքը հատկացվել է ՀԱԾՏԿ-ին (աստիճանավանդակ՝ 7.33 քմ) :		
Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (ելակետային միջոցառումներ) (Համաշխարհային Բանկ)	Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար՝ Իվան Դրաբեկ, Մարինա Պետրովիչ	Անվտանգության մասնագետներ՝ Հմայակ Ավագյան, Վերա Դուգանձիչ	
Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (ՀՀ)	Իրականացնող մարմին՝ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	Աշխատանքները վերահսկող անձինք՝ Թովմաս Թադևոսյան, Նվարդ Մկրտչյան՝ խորհրդատուներ, ՍԱՀՆ	Կապալառու՝ «ԲԱՐՁԱԼՏ-ԷՄ» ՍՊԸ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ			
Հաստատության անվանում	Սյունիքի մարզի Կապանի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն		
Հաստատության հասցեն և այն տարածքը, որը պետք է վերակ-ի	Մարզ Սյունիք, համայնք Կապան, Կապան քաղաք Մ. Ստեփանյան փողոց 13/5 մասնաշենք		
Հողի սեփականատերը Հողի օգտագործողը (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական)	Հողի սեփականատերը Կապանի համայնքն է, անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը ՀՀ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 09-0024, տրված 31.10.2018թ, ՀՀ կառավարության 15.02.2018թ. N131-Ա որոշման, 28.09.2018թ. գույքի հանձնման ակտի հիման վրա (Հավելված 2): Շենքը Կապանի բժշկական կենտրոնի վարչական շենքն է, որի առաջին հարկն ամբողջությամբ և 2-րդ հարկի մի մասը հատկացվել է ՍԱՀՆ-ին ՀԱԾՏԿ կառուցելու համար: Հատկացված տարածը շահագործվել է բժշկական կենտրոնի կողմից,որը տեղափոխվել է նոր կառույց և այս պահին որևէ կերպ չի շահագործվում, հետևաբար մարդկանց ֆիզիկական և տնտեսական վերաբնակեցման խնդիր չի առաջացել:		
Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը	Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի համար հատկացված շինությունը գտնվում է Կապան համայնքի կենտրոնական մասում, շրջակայքում կան պետական կառույցներ, բանկեր, բնակելի շենքեր, տներ և այլ օբյեկտներ: Ճանապարհը դեպի կենտրոն ասֆալտապատ է, տարածքում շինարարությանը խոչընդոտող ծառեր և թփեր չկան: ՀԱԾՏԿ-ի արտաքին էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ջրի մատակարարումը և կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է համայնքային մակարդակում, մինչդեռ ներքին ենթակառուցվածքները լիովին փոխարինվելու են: Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի հարակից բնակելի տների բնակիչների առօրյա կյանքին, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքները չեն խոչընդոտի հանրային երթևեկին: Շինարարական աշխատանքները սկսման պահից կտևեն 210 օր: Ծրագրի բնապահպանության գծով և սոցիալական երաշխիքների մասնագետները այցելել են տարածք և իրականացրել են նախնական հետազոտություն:		
Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը նյութերի մատակարարման՝ հատկապես՝ ագրեգատների, ջրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից:	Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը գնվելու են մոտակա վաճառասրահներից կամ մեծածախ առևտրի կենտրոններից: Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը մատակարարվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից: ՀԱԾՏԿ-ին հարող տարածքում անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ՝ շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար:		
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ			
Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին:	Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը. - **«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994)** Օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները՝ մթնոլորտային օդի մաքրության և որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային օդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ վնասակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հասարակական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչպես նաև մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների և մթնոլորտային օդի վրա ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվները սահմանելու սկզբունքը: *Սույն օրենքին համապատասխան՝ կապալառուն պարտավորվում է վերանորոգման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը՝ նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ:* ***«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004)*** օրենքի պահանջների համաձայն		

	թափոնների նվազագույն քանակությամբ գոյացման ապահովումը, տնտեսական գործունեության մեջ դրանց օգտագործման ընդլայնումը, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա թափոնների վտանգավոր ներգործության նվազեցումը. թափոնների անձնանազրավորում: Սույն օրենքի համաձայն կապալառուն պետք է իրականացնի պահման, տեղափոխման և անվտանգության, բնապահպանական վճարների հաշվանցման համապարփակ գործունեություն: - **Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014)** Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության: *Սույն օրենքի համաձայն՝ հասարակության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության:* - **Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք (2001թ.)** Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը՝ ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրների կարգավորում: *Ինչպես սույն օրենքի, այնպես էլ ՀԲ Գործառնական քաղաքականություններ/Բանկային ընթացակարգերի (ԳՔ/ԲԸ) 4.12 կետի համաձայն Ծաղկահովիտ համայնքի ՀԱԾՏԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրներ առաջ չեն բերի:* ***«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք (1998)*** Բնապահպանական վճարը բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների գոյացման նպատակով սույն օրենքին համապատասխան պետական բյուջե, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ համայնքի բյուջե վճարվող պարտադիր վճարն է: *Սույն օրենքի վճարներ վճարողներ են համարվում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ովքեր իրականացնում են օրենքով սահմանված գործառույթներ:* - **«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)** Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության: *Սույն օրենքի համաձայն՝ հասարակության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար պահանջվում է շինարարության թույլտվություն:*
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ	
Ե՞րբ և որտե՞ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները.	Հանրային քննարկման հայտարարությունը կայքում տեղադրելուց 10 օրվա ընթացքում հայտարարվում է հանրային բաց լսումներ սույն համայնքում:Հանրային լսումների անց կացման վայրի վերաբերյալ տեղեկությունները նախապես համաձայնեցվում է համայնքային և սոցիալական ծառայությունների ղեկավարների հետ, որից հետո հայտարարվում է այդ մասին ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում (www.mlsa.am), ինչպես նաև համայնքում: ԾՀԳ-ի կողմից հանրային քննարկման մասին իրազեկումը իրականացվում է յուրաքանչյուր համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերին (համայնքային ղեկավարություն-աշխատակիցներ, սոցիալական ծառայությունների ղեկավարություն-աշխատակիցներ, ՀԿ-ներ) պաշտոնական էլեկտրոնային նամակ-հրավերի միջոցով, ինչպես նաև հեռախոսազանգերի ու ինտերնետային կայքում տեղադրման միջոցով: Այնուհետև հանրային քննարկման հրավերի թերթիկներ են փակցվում յուրաքանչյուր համայնքի կենտրոնական, տեսանելի և մարդաշատ վայրերում, որպեսզի դրա մասին տեղեկանան նաև համայնքի բնակիչներն ու շահառուները: Նախագծված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը՝ հարցերի և դիտողությունների դեպքում՝ հասանելի կլինի շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում: Շինարարության ընթացքում շին. տարածքի մոտ կփակցվեն իրազեկման վահանակներ և տեղեկատվական տախտակ՝ բողոքների և առաջարկությունների համար:
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ	
Հավելված 1. Շինարարական քարտեզ/լուսանկարներ Հավելված 2. Սեփականության վկայական Հավելված 3. Հանրային քննարկման արձանագրություն Հավելված 4. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն Հավելված 5. Սոցաիանության համաձայնագիր Հավելված 6: Շինարարության թույլտվություն	

МАС Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ			
	Գործողություն/ խնդիր	**Կարգավիճակը**	**Սկսված գործողությունը**
	Ա. Շենքի վերանորոգում	[×] Այո [ ] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում
	Բ. Նոր շինարարություն	[ ] Այո [×] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում
	Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ	[ ] Այո [×] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Բ ներքևում
Վերանորոգման	Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր	[ ] Այո [×] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Գ ներքևում

աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՝ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը:	Ե. Հողի ձեռք բերում[1]	[ ] Այո [×] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Դ ներքևում
	Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր[2]	[ ] Այո [×] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ե ներքևում
	Է. Ազդեցություն անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա	[ ] Այո [×] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Զ ներքևում
	Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում	[ ] Այո [×] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Է ներքևում
	Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն	[×] Այո [ ] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ը ներքևում

ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՉԱՓԱՆԻՇԸ	ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ
Ընդհանուր պայմաններ	Նանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը	**ա.** Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչություններն և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին: **բ.** Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ՝ շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն: **գ.** Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել: **դ.** Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքներն իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով՝ նվազեցնելու բացասական ներգործությունը հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա: **ե.** Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ): **զ.** Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել:
Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքներ	Օդի որակը	**ա.** Ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից: **բ.** Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան՝ նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին: **գ.** Պատերի մեջ անցքեր անելիս/պատը քանդելիս՝ առաջացող փոշին պետք է վերացնել՝ շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ: **դ.** Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից՝ նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը: **ե.** Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում: **զ.** Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է:
	Աղմուկը	**ա.** Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին. տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ: **բ.** Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդամղիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու:
	Ջրի որակը	**ա.** Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ՝ հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը՝ կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման:
	Թափոնների կառավարումը	**ա.** Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում: **բ** . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից՝ հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում: **գ**. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով՝ նման

---

[1] Հողի ձեռք բերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է և առնչվում է այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում:

[2] Թունավոր/վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում՝ ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութերով և այլն:

		գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից: **դ.** Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպահպանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց: **ե.** Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից):

Գործողություն	**Չափանիշ**	**Կիրառվող նվազեցման միջոցների ցանկը**
Ը. Հետիոտնի և երթևեկության անվտանգություն	Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հասցվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում:	**ա.** Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում` • նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի լինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. • երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը. հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: • Շինարարների աշխատանքային ժամերի համարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում. • Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակազմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. • Դրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց:

ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Գործողությունը	Ի՞նչ (Չափորոշիչ մոնիտորինգի ենթակա՞ է)	Ո՞րտեղ (Չափորոշիչ մոնիտորինգի ենթակա՞ է)	Ի՞նչպես (Չափորոշիչ մոնիտորինգի ենթարկա՞ է)	Ե՞րբ (Որոշել հաճախականությունը/ շարունակական) լինելը)	Ի՞նչու (Չափորոշիչ վերահսկվու՞մ է)	Ո՞վ (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ						
Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում	Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից	Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ	Նյութերի պիտակների և/կամ փաստաթղթերի ստուգում	Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում	Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում	ԱՍՀՆ
Շինարարական թափոնների առաջացում	- Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայրում	Աշխատանքների իրականացման վայր	Հսկողություն	Պարբերաբար, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և դրա ավարտին	-Տարածքի աղտոտման կանխում - Շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում - Վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում	ԱՍՀՆ
Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը	- Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը - Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց քողանքով - Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում	- Շինարարական հրապարակ - Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ	Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ողղությամբ	Ընտրովի հսկողություն՝ աշխատանքային ժամերին	- Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում - Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության՝ աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը	Ճանապարհային ոստիկանություն
Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը	- Շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում - Շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում - Շինարարական հարթարակում	Շինարարական հրապարակ	Գործողությունների հսկողություն	Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը	Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում	ԱՍՀՆ

	հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն					
Երթևեկության և ճանապարհների անվտանգություն	- Երթևեկության կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն - Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, - Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս	Շինարարական հրապարակի հարակից մասում	Տեսողական զննմամբ	Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում	Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքների հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը	ԱՍՀՆ
Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում	Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝ - Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, - Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾԻԳ-ի հետ կապվելու համար :	Կապալառուի դաշտային գրասենյակ և շինարարական հրապարակ: Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ	Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությունների վահանակը	Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում	Շինարարական հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար	Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում

ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ						
Գործառնական թափոնների կառավարում	ՀՄԾՏԿ-ի գործառնությունների ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում - ՀՄԾՏԿ–ի կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում	ՀՄԾՏԿ-ի տարածք	Տարածքի հսկողություն	Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը	Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ պայմանների ապահովում ՀՄԾՏԿ-ի անձնակազմի համար	ՀՄԾՏԿ
Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում	Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանում լավ գործառնական վիճակում	ՀՄԾՏԿ-ի տարածք	Տարածքի հսկողություն	Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը	Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում	ՀՄԾՏԿ
Բարեկարգված տարածք	Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք	ՀՄԾՏԿ-ի տարածք	Տեսողական զննում	Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը	Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա	ՀՄԾՏԿ

Հավելված 1. Շինարարական քարտեզը/լուսանկարները





Հավելված 2. Սեփականության վկայական

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ

Էջ 1

Հ/Հ				
1	09-001-0817-0006-008		765.18 ք.մ.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էջ 2

Հավելված 3. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն


REPUBLIC OF ARMENIA

"HUSALI KAMAR" LLC

Technical investigation of buildings and technical quality control of construction

№ [illegible]   «[illegible]» [illegible] 2018թ.

Եզրակացություն

[illegible]

[illegible] ՀՀՇՆ-[illegible]

2. [illegible] 7/8 [illegible] ՀՀՇՆ 11-6.02-2006[illegible] [illegible] 1-[illegible]

3. [illegible]

4. [illegible] (ՀՀՇՆ II-6.02-2006 [illegible]

[illegible]

Բ. [illegible]

[illegible] ՀՀՇՆ-[illegible] I և II [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible] ՀՀՇՆ-[illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

[illegible]

ա) [illegible]

բ) [illegible]

գ) [illegible]

դ) [illegible]

ե) [illegible]

զ) [illegible]

«[illegible]» [illegible] [illegible]

Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարություն և արձանագրություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

2019թ. օգոստոսի 5-ին ժամը 15:30-ին ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքի Նժդեհի հրապարակ 1 հասցեում գտնվող մարզպետարանի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա "Կապան քաղաքի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագրի" նախագծի քննարկման հանրային բաց լսումներ:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության« Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի համակարգման գրասենյակը (ՍՊՎԾ-II) հրավիրում է համայնքի բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու սույն ծրագրի նախագծի քննարկմանը:
Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել infospap@mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով կամ ներկայացնել ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3, 361 սենյակ, ոչ ուշ քան ս/թ օգոստոսի 4-ը:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության http://www.mlsa.am կայքում, ինչպես նաև ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3, 361 սենյակ հասցեում, հեռ: 010541572:

Հավելված IV

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆ- ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 05.08.2019թ.

Հանրային քննարկման ժամանակահատվածը՝ 15:30 16:30

Կապանի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) շին-վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական ծրագրի քննարկման վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայտարարության պաշտոնական հրապարակումից հետո (http://www.mlsa.am, 26.07.2019թ.), ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան քաղաքի Նժդեհի հրապարակ 1 հասցեում գտնվող մարզպետարանի նիստերի դահլիճում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Համաշխարհային բանկի համատեղ սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի (ՍՊՎԾ II) համակարգման գրասենյակի (ԾՀԳ) կողմից ապագա ՀՍԾՏԿ-ի կազմի մեջ մտնող ծառայությունների աշխատակիցներին և այդ ծառայությունների շահառուներին (այսուհետ՝ շահագրգիռ անձինք) իրազեկելու նպատակով կազմակերպվեց հանրային քննարկում: Քննարկմանը ակտիվորեն մասնակցեցին 20 շահագրգիռ անձինք (որոնց թվում՝ 12 կին):

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների համակարգում Համալիր սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման հետ կապված բարեփոխումների ներկայացում:

Բանախոս ՍՊՎԾ II-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ՝ Վարդան Գևորգյան:

2. Կապանում ստեղծվող ՀԱԾՏԿ-ի նախագծանախահաշվային աշխատանքների և շինարարական ու տարածքային ծառայությունների ամենօրյա գործունեության միաժամանակ իրականացման հետ կապված հնարավոր խնդիրների ներկայացում:

Բանախոս - ՍՊՎԾ II-ի ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Կարեն Հարությունյան:

3. Կապանում ՀԱԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված հնարավոր բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների ներկայացում:

Բանախոս - ՍՊՎԾ II-ի ինժեներ և բնապահպանության գծով մասնագետ՝ Թովմաս Թադևոսյան:

4. Կապանում ՀԱԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված սոցիալական հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների ներկայացում:

Բանախոս - ՍՊՎԾ II-ի մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ՝ Նվարդ Մկրտչյան:

5. Հարց և պատասխան:

Հանրային քննարկման ժամանակ տրվեցին հետևյալ հարցերը

1. **Հարց –** Ալվարդ Սիմոնյան՝ շահառու

   Եթե շահառուն ունի ՀԱԾՏԿ-ում ընդգրկված բոլոր 4 տարածքային մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների կարիքը, արդյո՞ք այդ բոլոր կարիքներն էլ բավարարվելու են:

   Պատասխան Վարդան Գևորգյան

   Այո, սոցիալական աշխատողը գնահատում է շահառուի ողջ ընտանիքի կարիքները և քայլեր են ձեռնարկվում այդ կարիքների բավարարման ուղղությամբ:

2. **Հարց –** Արմենակ Բեգլարյան՝ Կապանի ՍԱԾ բաժնի պետ

   Շինարարական աշխատանքները ե՞րբ են սկսվելու և ե՞րբ կավարտվեն:

   Պատասխան Կարեն Հարությունյան

Շին-վերանորոգման աշխատանքները կսկվեն մոտ 3 ամսից և կտևեն մոտ 7 ամիս:

3. **Հարց** Արամ Հովհաննիսյան՝ Կապանի ՍԱՏԳ բաժնի պետ

   Շենքի մուտքը նույն տեղո՞ւմ է լինելու:

   Պատասխան - Կ. Հարությունյան

   Այո, դեպի շենք մուտքը նույն տեղում է լինելու:

4. **Հարց** Նաիրա Բալասանյան՝ Սյունիքի մարզպետարանի ՍԱՏԳ 2-րդ կարգի մասնագետ

   Շինարարության ընթացքում օդի աղտոտման նկատմամբ վերահսկողություն լինելո՞ւ է:

   Պատասխան Թովմաս Թադևոսյան

   Շինարարության ընթացքում պահպանվելու են բոլոր սահմանված նորմերը՝ ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից, Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և հաճախակի ջրով ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին, պատերի մեջ անցքեր անելիս/պատր քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ, շինարարության հարակից տարածքները (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` կուտակումներից կամ աղբի բացօթյա այրումից:

Կից ներկայացվում են մասնակիցների ցանկը և քննարկման ընթացքը պատկերող լուսանկարներ:

Հավելված 5. Աղբահանության տեղեկանք

Հայաստանի Հանրապետություն
Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնք

Թույլտվություն N 27
համայնքի վարչական տարածքում աղբի հավաքման և փոխադրման

« 19 » 06 2019թ.

1. Տրված է կառուցապատող **ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, լիազոր անձ Էդուարդ Մարտիրոսյան** -ին
[illegible]
[illegible]
Կապան համայնքի համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի
[illegible]

2. **վերանորոգում, միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի (3-րդ կատեգորիայի)**

/քաղաքաշինական գործունեության, շինարարական վերանորոգման, շենքերի վերակառուցման և քանդման/

աշխատանքների կատարման ընթացքում առաջացող ոչ կենցաղային /շինարարական/ և /կամ/ խոշոր եզրաչափերի աղբի հավաքման և փոխադրման համար:

3. Օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը՝
մշակվել են **«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ,**
[illegible]
լիցենզիա 14602 կողմից:
[illegible]
22.02.2019 թ տրված N 9 շինարարության թույլտվություն
[illegible]

5. Հավաքվող և տեղափոխվող աղբի ծավալը ըստ նախագծային փաստաթղթերի **144 խ.մ**:
6. Շինարարական և /կամ/ խոշոր եզրաչափերի աղբի տեղափոխման պայմաններ.

6.1 Երթուղին **Մ. Ստեփանյան, Երկաթուղայիններ ,Սպանդարյան, Գործարանային փողոցներ**
[illegible]
6.2 Աղբավայրը /աղբատեղը/ **Սյունիք գյուղ, 12,2 կմ հեռավորություն**
[illegible]
7. Հատուկ պայմաններ՝
7.1 Ապահովել թափոնների տեղափոխման անվտանգության պահանջները:
7.2 Աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերի փոփոխության հետևանքով շինարարական և /կամ/ խոշոր եզրաչափերի աղբի ծավալների ավելացման դեպքում աղբահանության թույլտվության վճարը ենթակա է վերահաշվարկման:
7.3 Կառուցապատողը կարող է փոխել աղբի տեղափոխման երթուղին միայն թույլտվություն տրամադրողի կողմից համաձայնություն ստանալու և 6.1 կետում համապատասխան փոփոխություն կատարելուց հետո:
7.4 Աղբ հավաքողը և տեղափոխողը պատասխանատվություն է կրում սույն թույլտվության պայմանները խախտելու համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ________ ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
/ստորագրություն/ /անուն, ազգանուն/

Կ.Տ.

Հավելված 6. Շինարարության թույլտվություն